

Информация о планируемых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Сумма инвестиционной программы										Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге										Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**										Разъяснение причин отклонения		Оценка повышения	
№ п/п	Наименование регулируемых услуг	Наименование мероприятий	Категория затрат	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуг в рамках инвестиционно и программы	Отчет о прибылях и убытках*	Цели	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства				Зачисленные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной программы		Снижение износа (фактически) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной программы		причины отклонения	Оценка повышения													
				план	факт							Амортизация	Прибыль	факт	тестового			факт	тестового	факт	тестового	факт	тестового	факт	тестового															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26															
1	2	3	4	5	6	7	8	13 165 896 1 735 656	596 629 0	-12 569 267 -1 735 656		-12 569 267 -1 735 656						52,18	52,14	23,9	21,53	3,487	1 506																	
1	2	Реконструкция сооружений	проект	2	0		683 943	0	-683 943	На стадии исполнения и заключения договоров.		-683 943																												
2	2	Технический надзор	проект	2	0		17 782	0	-17 782	На стадии исполнения и заключения договоров.		-17 782																												
3	2	Аварийный надзор	проект	2	0		3 146	0	-3 146	На стадии исполнения и заключения договоров.		-3 146																												
4	2	Работа по проекту-сметной документации	проект	4	0		25 200	0	-25 200	На стадии исполнения и заключения договоров.		-25 200																												
5	2	Проведение экспертиз проектов	проект	3	0		2 288	0	-2 288	На стадии исполнения и заключения договоров.		-2 288																												
6	2	Пробегание инспекций аппаратов, аппаратов-регулирующих аппаратов, трансформаторной подстанции, силовых трансформаторов	сл.	110	0		1 003 297	0	-1 003 297	На стадии исполнения и заключения договоров.		-1 003 297																												
6.1	2	Пробегание инспекций аппаратов	сл.	39	0		931 448	0	-931 448	На стадии исполнения и заключения договоров.		-931 448																												
6.2	2	Пробегание аппаратов-регулирующих аппаратов	сл.	61	0		45 324	0	-45 324	На стадии исполнения и заключения договоров.		-45 324																												
6.3	2	Пробегание трансформаторов	сл.	4	0		6 635	0	-6 635	На стадии исполнения и заключения договоров.		-6 635																												
6.4	2	Пробегание аппаратов оборудования	сл.	6	0		19 890	0	-19 890	На стадии исполнения и заключения договоров.		-19 890																												
11	2	Восполнение сети					5 250 244	1 531	-5 248 713			-5 248 713																												

1	Ресурсная волоконная сеть	п.м.	36 961	0
2	Технический и авторский надзор над ресурсными волоконными сетями	услуга	28	0
2.1	Технический надзор над ресурсными волоконными сетями	услуга	14	0
2.2	Авторский надзор над ресурсными волоконными сетями	услуга	14	0
3	Ресурсная кабельной линии	объект	5	0
4	Ресурсы кабелей	объект	2	0
5	Услуга обслуживания	проект	10	2
6	Приобретение основных средств	с.л.	462	0
6.1	Приобретение кабелей	с.л.	27	0
6.2	Приобретение авторско-ресурсной аппаратуры	с.л.	334	0
6.3	Приобретение прочего оборудования	с.л.	101	0
III	Автоматизация систем управления производственными процессами	с.л.	252	0
IV	Приобретение специальной техники	с.л.	3	0
V	Материалы, введенные с 2025 по 2026 год			
1	Волоконники			
1	Ресурсная сооружения	проект	0,36	0,00
2	Авторский надзор	услуга	1	0
II	Волоконные сети			
1	Ресурсная волоконная сеть	п.м.	4 685	1 891
2	Технический и авторский надзор над ресурсными волоконными сетями	услуга	8	0
2.1	Технический надзор над ресурсными волоконными сетями	услуга	3	0
2.2	Авторский надзор над ресурсными волоконными сетями	услуга	5	0
3	Приобретение основных средств	с.л.	20	0
III	Приобретение специальной техники	с.л.	5	2
VI	Материалы за счет муниципального бюджета при применении дифференциации тарифа		17 077	779

[illegible]

[illegible]

- ответ о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикаций организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)» (зарегистрирован в Регистре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15284);

♦♦ – информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе);

*** – данная информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приеме выполненных работ и т.п.), справка о стоимости выполненных работ и затрат, спец-фактура, акты приема объектов в эксплуатацию, внутреннее исполнение, внутреннее приказы субъекта республиканского рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).

Директор департамента капитального строительства

Соттасовано:

Руководитель по инвестиционным проектам

Исп. Абдраманова Ж.

Е. ЖУМАГАЛИНОВ

Ж. Нурхан